

Паспорт объекта:

**Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (ул. Таежная)**

№	Показатель	Информация
1	Местонахождение	пгт. Излучинск, Нижневартовский район
2	Название проекта	Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (ул. Таежная)
3	Описание проекта	Благоустройство общественной территории
4	Площадь благоустраиваемой территории, кв.м.	22153
5	Виды работ по контракту	Устройство тротуара из плитки Устройство велодорожки из асфальтобетонной смеси Озеленение Установка МАФ
<i>Краткое описание видов работ по контракту</i>		
	Устройство тротуара из плитки	1700 кв. м
	Устройство велодорожки из асфальтобетонной смеси	1275 кв. м
	Озеленение	2550 кв. м
	Установка МАФ	урны для мусора – 4 шт., скамья – 4 шт.
6	Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Кривченков Артем Александрович
7	Дата заключения контракта	24.08.2020
8	Контракт, соглашение, договор	МК № 01873000103200006230001
9	Срок завершения работ по контракту	30.10.2020
10	Планируемый срок завершения работ	15.10.2020
11	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)	Начальник отдела ЖКХ, муниципального имущества и землепользования администрации гп. Излучинск – Будник Игорь Анатольевич тел. 8(3466) 28 13 73
12	Финансирование (сумма)	Стоимость всего – 11 356 104,00 руб., в т.ч.: - федеральный бюджет – 0,00 руб.; - региональный бюджет – 0,00 тыс. руб.; - муниципальный бюджет – 11 356 104,00 тыс. руб.; (бюджет Нижневартовского района – 9 381 738,47 руб., бюджет г.п. Излучинск – 1 974 365,53 руб.) - внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
13	Степень готовности	По состоянию на 15 октября 2020 года объект готов на 100%
14	Риски	отсутствуют

## До начала выполнения работ



По состоянию на 27 августа 2020 года



## По состоянию на 16 сентября 2020 года



По состоянию на 22 сентября 2020 года



По состоянию на 30 сентября 2020 года



**По состоянию на 13 октября 2020 года**



**По состоянию на 15 октября 2020 года**

